График производства работ

***Строительство (достройки) жилого дома, расположенного по адресу: г.Великий Новгород, ул.Великолукская, д.18, квартал 114, ID - р-44502**

График производства работ

УТВЕРЖДАЮ
ООО "Ситипроф"
Генеральный директор
М.П. 11-07-2022

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат	Ответственное лицо	Ед.изм.	Кол-во/объем по проекту	Цена за ед., тыс руб.	Стоимость по договору, тыс. руб. с НДС (в ценах 1 кв 2022)	Удельный вес, % *	Строительная готовность, %	ПЛАНОВЫЙ Срок выполнения работ: Начало	ПЛАНОВЫЙ Срок выполнения работ: Окончание	ФАКТИЧЕСКИЙ Срок выполнения работ: Начало	ФАКТИЧЕСКИЙ Срок выполнения работ: Окончание	2022 год	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	27
							[illegible]								
		Работы подготовительного периода								04.04.2022	18.04.2022				
1.1	02-01-01	**Общестроительные работы**	Генподрядчик											План Факт	
1.1.1	02-01-2	Демонтажные работы	Генподрядчик	комплекс	1	671 372,40	671 372,40	2%	98%	11.04.2022	20.06.2022	10.04.2022		План Факт	Отставание от графика в связи с увеличением объема демонтажа внутренних межкомнатных стен 15.07.2022
1.1.2	02-01-2	Устройство перегородок пилогребневых	Генподрядчик	кв.м.	968	2 757,23	2 668 994,40	7%		10.06.2022	31.08.2022			План Факт	Отставание от графика в связи с отсутствием указанных в проекте материалов (поиск аналогов, длительная доставка)
1.1.3	02-01-2	Проемы (окна, балконные блоки, люк, двери)	Генподрядчик	комплекс	1	6 341 740,80	6 341 740,80	16%		15.07.2022	15.10.2022			План Факт	
1.1.4	02-01-2	Кровля	Генподрядчик	кв.м.	565	5 584,91	3 155 474,40	8%		10.06.2022	30.08.2022			План Факт	К работам по кровле приступят после пробивки и монтажа шахт дымоходов и вентиляции
1.1.5	02-01-2	Отделочные работы	Генподрядчик	кв.м.	9265	210,63	1 951 527,60	5%		01.07.2022	15.11.2022			План Факт	
1.1.6	02-01-2	Полы	Генподрядчик	кв.м.	1464,7	2 138,43	3 132 164,40	8%		01.08.2022	15.11.2022			План Факт	
1.1.7	02-01-2	Крыльцо	Генподрядчик	комплекс	1	76 258,80	76 258,80	0%		15.07.2022	31.08.2022			План Факт	
1.1.8	02-01-2	Устройство пандуса мусорной камеры	Генподрядчик	комплекс	1	16 423,20	16 423,20	0%		01.07.2022	31.08.2022			План Факт	
1.1.9	02-01-2	Устройство навеса над крыльцом входа и пандусом мусорокамеры	Генподрядчик	комплекс	1	70 062,00	70 062,00	0%		15.07.2022	31.08.2022			План Факт	
1.1.10	02-01-2	Наружная отделка	Генподрядчик	кв.м.	140	5 326,98	745 777,20	2%		20.07.2022	30.09.2022			План Факт	
1.1.11	02-01-2	Устройство приямков	Генподрядчик	комплекс	1	100 950,00	100 950,00	0%		15.07.2022	30.09.2022			План Факт	
1.1.12	02-01-2	Устройство выхода на кровлю	Генподрядчик	комплекс	1	26 691,60	26 691,60	0%		15.07.2022	31.08.2022			План Факт	
1.2	02-01-03	Монтаж перемычек в межкомнатных перегородках, устройство ниш	Генподрядчик	комплекс	1	118 712,40	118 712,40	0%		10.06.2022	31.07.2022			План Факт	
1.3	02-01-03	Электромонтажные работы внутренние	Генподрядчик	комплекс	1	2 604 542,40	2 604 542,40	6%	1%	10.06.2022	30.09.2022	18.06.2022		План Факт	
1.4	02-01-04	Сети связи	Генподрядчик	комплекс	1	245 720,40	245 720,40	1%		01.08.2022	30.09.2022			План Факт	
1.5	02-01-05	Внутренние сети газоснабжения	Генподрядчик	комплекс	1	3 489 954,00	3 489 954,00	9%		01.08.2022	15.10.2022			План Факт	
1.6	02-01-06	Внутренние системы водоснабжения и канализования	Генподрядчик	комплекс	1	1 425 873,60	1 425 873,60	3%		01.07.2022	15.09.2022			План Факт	
1.7	02-01-07	Внутренние системы отопления и вентиляции	Генподрядчик	комплекс	1	5 234 074,80	5 234 074,80	13%	1%	15.07.2022	30.09.2022	04.07.2022		План Факт	
1.8	06-01	Наружные сети газоснабжения	Генподрядчик	комплекс	1	59 281,20	59 281,20	0%		15.08.2022	15.09.2022			План Факт	
1.9	06-02-1	Внешние инженерные сети канализации	Генподрядчик	комплекс	1	749 310,00	749 310,00	2%		15.05.2022	15.10.2022			План Факт	
1.10	06-02-2	Внешние инженерные сети водопровода	Генподрядчик	комплекс	1	2 596 510,80	2 596 510,80	6%		15.06.2022	15.10.2022			План Факт	
1.11	06-02-3	Внешние инженерные сети линиевой канализации, дренаж	Генподрядчик	комплекс	1	682 982,40	682 982,40	2%		01.07.2022	30.08.2022			План Факт	
1.12	07-01	Благоустройство придомовой территории	Генподрядчик	комплекс	1	4 712 268,00	4 712 268,00	12%		01.08.2022	15.10.2022			План Факт	
		ИТОГО					**18 957 436,80**								
		[illegible]													
2.1		**Численность рабочих (средняя в день) ПЛАНОВАЯ**	Генподрядчик	чел.						-	–			План	
2.2		**Численность рабочих (средняя в день) ФАКТИЧЕСКАЯ**	Генподрядчик	чел.										Факт	
2.3		**Численность рабочих (месячная) ПЛАНОВАЯ**	Генподрядчик	чел.										План	
2.4		**Численность рабочих (месячная) ФАКТИЧЕСКАЯ**	Генподрядчик	чел.										Факт	

	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
17		18	19	20	21	22	23	24	25	26
План										
Факт										
План		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								
Факт		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4								
План				2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2					
Факт				0 0 0 0 0						
План					2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					
Факт										
План				2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2					
Факт				0 0 0 0 0						
План					3 3	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3				
Факт					0 0					
План						4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4				
Факт										
План						2 2 2 2 2 2				
Факт										
План					2 2	2 2 2 2 2 2				
Факт					0 0					
План						2 2 2 2 2 2				
Факт										
План						4 4 4 4 4 4 4 4 4				
Факт										
План						2 2 2 2 2 2 2 2 2				
Факт										
План						2 2 2 2 2 2				
Факт										
План				2 2 2 2 2	2 2					
Факт				0 0 0 0 0						
План				2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					
Факт				0 0 2 0 2						
План						2 2 2 2 2 2 2 2				
Факт										
План						2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
Факт										
План					2 2	2 2 2 2 2 2 2				
Факт										
План						2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
Факт					2 2					
План						2 2 2 2				
Факт										
План				2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					
Факт				0 0 0 0						
План				2 2 3 3	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3					
Факт				0 0 0 0						
План					2 2	2 2 2 2 2 2				
Факт					0 0					
План						4 4 4 4 4 4 4 4 4 4				
Факт										
План										
Факт										
План		2 2 2 2 2 2 2 2 # # # # 20 20	# # # # # # # # # # # # # # 6 6 6 6							
Факт		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 8								
План		2	2	12	20	25	18	12	6	
Факт		4	4	6	6					